



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001/2021	0	PM Santana do Livramento	PREFEITURA MUNICIPAL SANT'ANA DO LIVRAMENTO	Instalações Elétricas em Baixa Tensão (BT)- SEC. DA FAZENDA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	5 05/23	6 06/23	7 07/23	8 08/23	9 09/23	10 10/23	11 11/23	12 12/23
1.	PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO LIVRAMENTO	105.536,49	% Período:			33,00%	33,00%	34,00%							
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E CABEAMENTO	105.536,49	% Período:			33,00%	33,00%	34,00%							
				0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%							
Total: R\$ 105.536,49			%:			33,00%	33,00%	34,00%							
Período:	Repassar:					-	-	-							
	Contrapartida:					-	-	-							
	Outros:					34.827,04	34.827,04	35.882,41							
	Investimento:					34.827,04	34.827,04	35.882,41							
Acumulado:	%:		0,00%	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%								
	Repassar:		-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:		-	-	-	-	-	-							
	Outros:		-	-	34.827,04	69.654,08	105.536,49								
	Investimento:		-	-	34.827,04	69.654,08	105.536,49								

Santana do Livramento/RS

Local

quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Gonzalo Bonfiglio

CREA/CAU: RS120574

ART/RRT: 12315588