



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Reforma e Ampliação UBS Tabatinga

Local: Av. Camilo Alves Gisler , nº 1411

Prazo: 120 Dias

Área: 372,25m²

ITEM	DESCRIÇÃO	1ªPARCELA	2ªPARCELA	3ªPARCELA	4ªPARCELA
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% R\$ 7.811,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	SUPRAESTRUTURA	100,00% R\$ 3.917,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	0,00% R\$ 9.531,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ALVENARIAS	100,00% R\$ 1.620,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	REVESTIMENTOS	100,00% R\$ 11.207,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	COBERTURAS	100,00% R\$ 11.862,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	FORRO	100,00% R\$ 6.227,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	ESQUADRIAS	30,00% R\$ 3.268,57	70,00% R\$ 7.626,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	VIDRAÇARIA	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 973,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	PINTURA	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.929,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	DIVISÓRIAS	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.655,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TELEFÔNICAS	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.711,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.121,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.716,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	SERVIÇOS FINAIS	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 144,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	INFRAESTRUTURA	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 3.822,15	70,00% R\$ 8.918,36	0,00% R\$ 0,00
17	SUPRAESTRUTURA	0,00% R\$ 0,00	0,00%	100,00% R\$ 14.056,40	0,00% R\$ 0,00
18	COBERTURAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.033,38	0,00% R\$ 0,00

19	PAVIMENTAÇÃO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.089,47	0,00% R\$ 0,00
20	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 16.584,67	0,00% R\$ 0,00
21	ALVENARIAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.694,44	0,00% R\$ 0,00
22	REVESTIMENTOS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.004,47	0,00% R\$ 0,00
23	FORRO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.985,44	0,00% R\$ 0,00
24	ESQUADRIAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 4.865,51	70,00% R\$ 11.352,87
25	VIDRAÇARIA	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.308,95
26	PINTURA	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.569,67
27	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.864,18
28	MURO P/CERCAMENTO LAT/FUN TER	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.814,65
29	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.222,23
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.506,85
31	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.787,04
32	SERVIÇOS FINAIS	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 280,27
TOTAL		R\$ 55.447,83	R\$ 40.700,04	R\$ 128.232,14	R\$ 73.706,71
TOTAL COM BDI (30%)		R\$ 72.082,17	R\$ 52.910,05	R\$ 166.701,78	R\$ 95.818,72

Elenice do Espirito Santo
Engenheira Civil
CREA 151.666