

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1Mês	2Mês	3Mês	4Mês	5Mês	6Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.523,17	4,85%	100%					
				R\$ 9.523,17					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 4.306,29	2,20%	100%					
				R\$ 4.306,29					
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 5.196,35	2,65%	90%	10%				
				R\$ 4.676,72	519,64				
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 23.968,90	12,22%	10%	70%	20%			
				R\$ 2.396,89	R\$ 16.778,23	R\$ 4.793,78		-	
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 22.582,69	11,51%	5%	5%	30%	30%	30%	
				R\$ 1.129,13	R\$ 1.129,13	R\$ 6.774,81	R\$ 6.774,81	R\$ 6.774,81	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)	R\$ 6.965,00	3,55%	5%	5%	20%	40%	30%	
				R\$ 348,25	R\$ 348,25	R\$ 1.393,00	R\$ 2.786,00	R\$ 2.089,50	
7	PAREDES E PAÍNES	R\$ 11.938,19	6,09%		40%	50%	10%		
					R\$ 4.775,28	R\$ 5.969,10	R\$ 1.193,82		
8	ESQUADRIAS	R\$ 21.909,26	11,17%			10%	30%	30%	30%
						R\$ 2.190,93	R\$ 6.572,78	R\$ 6.572,78	R\$ 6.572,78
9	COBERTURA	R\$ 41.700,86	21,26%			10%	50%	40%	
						R\$ 4.170,09	R\$ 20.850,43	R\$ 16.680,34	
10	REVESTIMENTO	R\$ 17.073,18	8,70%			30%	25%	25%	20%
						R\$ 5.121,95	R\$ 4.268,30	R\$ 4.268,30	R\$ 3.414,64
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 16.402,77	8,36%			20%	30%	30%	20%
						R\$ 3.280,55	R\$ 4.920,83	R\$ 4.920,83	R\$ 3.280,55
12	PINTURA	R\$ 8.445,11	4,31%					10%	90%
								R\$ 844,51	R\$ 7.600,60
13	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	R\$ 5.900,54	3,01%					10%	90%
								590,05	5.310,49
14	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 249,24	0,13%						100%
									R\$ 249,24
Valores totais		R\$ 196.161,55		R\$ 22.380,45	R\$ 23.550,53	R\$ 33.694,20	R\$ 47.366,96	R\$ 42.741,12	R\$ 26.428,29
Valores totais com BDI		R\$ 245.201,94		R\$ 27.975,56	R\$ 29.438,16	R\$ 42.117,75	R\$ 59.208,70	R\$ 53.426,40	R\$ 33.035,37
				11,41%	12,01%	17,18%	24,15%	21,79%	13,47%
Arqta.Ana Paula Flores Péres CAU 35.723-5				11,41%	23,41%	40,59%	64,74%	86,53%	100,00%