



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Rivadavia Corrêa, 858. CEP 97.573-000. (55)3968-1008

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO GALPÃO

LOCAL: ASSENTAMENTO COQUEIRO - 4º DISTRITO - SANTANA DO LIVRAMENTO

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 116,40 m²

PRAZO: 90 dias

DESC.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	TOTAL SERVIÇO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1		Placas de Obra						
1.1.1	74209/01	Padrao prefeitura (1,20X0,60)	0,72	m²	R\$ 237,90	R\$ 237,90	100%	R\$ - 0% R\$ - 0%
1.1.2	74209/01	Padrao caixa (2,00X1,25)	2,50	m²	R\$ 826,05	R\$ 826,05	100%	R\$ - 0% R\$ - 0%
1.2	74077/02	Locação da obra	116,40	m²	R\$ 354,09	R\$ 354,09	100%	R\$ - 0% R\$ - 0%
1.3	73805/1	Barracão de obra	8,00	m²	R\$ 1.901,02	R\$ 1.901,02	100%	R\$ - 0% R\$ - 0%
2		INFRAESTRUTURA						
2.1	74156/03	Fundações estaca trado diam. 20cm	88,00	m	R\$ 3.123,12	R\$ 3.123,12	100%	R\$ - 0% R\$ - 0%
2.2	73346 + 73481	Vigas baldrame (incluindo escavação)	2,53	m³	R\$ 4.660,25	R\$ 4.660,25	100%	R\$ - 0% R\$ - 0%
2.3	74106/01	Impermeabilização de vigas baldrames c/ tinta betuminosa	71,57	m²	R\$ 513,56	R\$ 513,56	100%	R\$ - 0% R\$ - 0%
3		ALVENARIAS						
3.1	73935/05	Alvenaria Tijolo Cerâmico 6 furos	130,77	m²	R\$ 6.599,44	R\$ 6.599,44	100%	R\$ - 0% R\$ - 0%
4		SUPRAESTRUTURA						
4.1	73346	Pilares	1,33	m³	R\$ 7.448,78	R\$ 3.724,39	50%	R\$ 3.724,39 50% R\$ - 0%
4.2	73346	Vigas cintoamento	4,10	m³	R\$ 2.416,31	R\$ 1.208,16	50%	R\$ 1.208,16 50% R\$ - 0%
4.3	74200/01	Vergas e contravergas	31,70	m	R\$ 494,93	R\$ 494,93	100%	R\$ - 0% R\$ - 0%
5		COBERTURA PRÉDIO						
5.1	72081	Estrutura de Madeira (telhado)	126,25	m²	R\$ 8.114,34	R\$ -	0%	R\$ 8.114,34 100% R\$ - 0%
5.2	84037	Cobertura c/telhas de fibrocimento 6mm	126,25	m²	R\$ 5.082,95	R\$ -	0%	R\$ 5.082,95 100% R\$ - 0%
5.3	55960	Preservação da madeira	126,25	m²	R\$ 581,00	R\$ -	0%	R\$ 581,00 100% R\$ - 0%
6		PAVIMENTAÇÃO INTERNA						
6.1	74164/04	Lastro manual com brita	5,58	m³	R\$ 476,08	R\$ -	0%	R\$ 476,08 100% R\$ - 0%
6.2	73907/03	Contrapiso concreto	111,62	m²	R\$ 2.723,64	R\$ -	0%	R\$ 2.723,64 100% R\$ - 0%
6.3	6060	Piso cerâmico	111,62	m²	R\$ 3.111,07	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 3.111,07 100%
7		REVESTIMENTOS						
7.1	73928/01	Chapisco (interno)	114,77	m²	R\$ 510,27	R\$ -	0%	R\$ 510,27 100% R\$ - 0%
7.2	73928/06	Chapisco (externo) c/ impermeabilizante	130,77	m²	R\$ 674,90	R\$ -	0%	R\$ 674,90 100% R\$ - 0%
7.3	73927/09	Reboco (interno)	114,77	m²	R\$ 2.606,54	R\$ -	0%	R\$ 2.606,54 100% R\$ - 0%
7.4	5984	Reboco (externo)	130,77	m²	R\$ 5.509,73	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 5.509,73 100%
8		FORRO						
8.1	84090-3286+11587	Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC	111,62	m²	R\$ 9.379,65	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 9.379,65 100%
9		ESQUADRIAS						
9.1	68054	Porta ext. ferro chapa lisa 2,50x2,40 completa	6,00	m²	R\$ 1.235,79	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 1.235,79 100%
9.2	6103	Janela Basculante ferro (1,40x1,20)	6,72	m²	R\$ 1.121,64	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 1.121,64 100%
10		VIDRAÇARIA						
10.1	72117	Vidro liso 4mm	6,72	m²	R\$ 637,38	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 637,38 100%
11		PINTURA						
11.1	6067	Pintura esmalte p/ esquadrias	12,72	m²	R\$ 319,48	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 319,48 100%
	74233/1	Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão	245,54	m²	R\$ 718,21	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 718,21 100%
	73954/2	Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos	245,54	m²	R\$ 2.374,86	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 2.374,86 100%
12		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
11.1	13399	Centro de distribuição para 3 disjuntores	1	unid	R\$ 20,71	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 20,71 100%
11.2	68069	Haaste Cooperweldt 5/8" x 3m	1	unid	R\$ 48,14	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 48,14 100%
11.3	2370	Disjuntor Monofasico 30A	1	unid	R\$ 14,41	R\$ -	0%	R\$ - 0% R\$ 14,41 100%

11.4	2369	Disjuntor Monofasico 15A	2	unid	R\$	28,32	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	28,32	100%
11.5	2690	Eletroduto PVC flexivel 1"	30	m	R\$	133,38	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	133,38	100%
11.6	2688	Eletroduto PVC flexivel 3/4"	50	m	R\$	150,15	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	150,15	100%
11.7	1873	caixa PVC 4x4	4	unid	R\$	13,32	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	13,32	100%
11.8	1872	caixa PVC 4x2	8	unid	R\$	16,74	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	16,74	100%
11.9	12147	tomada 2P+T 10A	6	unid	R\$	78,73	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	78,73	100%
11.10	12127	interrruptor simples 2 tecla	2	unid	R\$	52,60	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	52,60	100%
11.11	3799	luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa	10	unid	R\$	1.007,01	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	1.007,01	100%
11.12	939	fio isol. PVC 450/750V 2,5mm	400	m	R\$	733,20	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	733,20	100%
11.13	944	fio isol. PVC 450/750V 4mm	100	m	R\$	296,40	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	296,40	100%
11.14	20110	fita isolante PVC (10m)	2	unid	R\$	12,52	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	12,52	100%
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - PLUVIAL</b>														
12.1	72105	Calha de chapa galvanizada	15,15	m	R\$	723,59	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	723,59	100%
12.2	74165/04	Tube de queda de PVC 100 mm	8,5	m	R\$	356,80	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	356,80	100%
13.3	72286+6171	Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/tampa concreto	2,00	unid	R\$	445,21	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	445,21	100%
<b>13</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>														
13.1	9537	Limpeza final	116,40	m²	R\$	180,07	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	180,07	100%
					<b>R\$</b>	<b>(78.064,31)</b>	<b>R\$</b>	<b>(23.642,91)</b>				<b>R\$</b>	<b>(25.702,27)</b>		
														<b>R\$</b>	<b>(28.719,13)</b>

Arq. Ana Paula Flores Peres  
CAU A 35723-5