



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE  
DPD - Departamento de Plano Diretor  
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva EEEM.Nossa Senhora do Livramento  
LOCAL: Rua Francisco Reverbel de Araujo Góes,2107 - Bairro Armour  
ÁREA: 660,00m²  
PRAZO: 60 dias  
DATA: 28/05/2013  
BASE: SINAPI 04/2013 - PORTO ALEGRE

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	QUANT.	UN.	PARCIAL	ETAPA 01		ETAPA 02	
1	SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrão Prefeitura (1,20 x 0,85)	1,02	m²	R\$ 257,04	R\$ 257,04	100,00%	R\$ -	0,00%
1.2	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00)	2,00	m²	R\$ 504,00	R\$ 504,00	100,00%	R\$ -	0,00%
1.3	74210/1	Barracão de Obra	8,00	m²	R\$ 1.877,04	R\$ 1.877,04	100,00%	R\$ -	0,00%
1.4	73659	Instalações Provisórias de água	1,00	un.	R\$ 112,97	R\$ 112,97	100,00%	R\$ -	0,00%
1.5	41598	Instalações Provisórias de energia	1,00	un.	R\$ 677,42	R\$ 677,42	100,00%	R\$ -	0,00%
1.6	74077/2	Locação da Obra	660,00	m²	R\$ 1.458,60	R\$ 1.458,60	100,00%	R\$ -	0,00%
1.7	73+41721+73	Corte, aterro e compactação	1.764,54	m³	R\$ 17.080,79	R\$ 17.080,79	100,00%	R\$ -	0,00%
2		PISO EM CONCRETO ARMADO							
2.1	73711	Lastro de pedra britada apiloado	26,00	m³	R\$ 1.611,48	R\$ 1.611,48	100,00%	R\$ -	0,00%
2.2	68053	Lona plástica preta	660,00	m²	R\$ 1.887,60	R\$ 1.887,60	100,00%	R\$ -	0,00%
2.3	72182 21141	Piso em concreto para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), com tela de aço (21141)	660,00	m²	R\$ 29.152,20	R\$ 7.288,05	25,00%	R\$ 21.864,15	75,00%
4		PINTURA							
3.1	74245/1	Pinturas em piso de concreto com tinta acrílica	660,00	m²	R\$ 4.692,60	R\$ -	0,00%	R\$ 4.692,60	100,00%
3.2	41595	Demarcação com tinta acrílica	41,00	m²	R\$ 202,54	R\$ -	0,00%	R\$ 202,54	100,00%
5		EQUIPAMENTOS							
4.1	25398	Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm)	1,00	un.	R\$ 2.228,17	R\$ -	0,00%	R\$ 2.228,17	100,00%
4.2	25400	Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas	1,00	un.	R\$ 1.012,61	R\$ -	0,00%	R\$ 1.012,61	100,00%
4.3	25399	Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm)	1,00	un.	R\$ 509,30	R\$ -	0,00%	R\$ 509,30	100,00%
6		SERVIÇOS FINAIS							
6.1	9537	Limpeza final da obra	660,00	m²	R\$ 732,60	R\$ -	0,00%	R\$ 732,60	100,00%
TOTAL					R\$ 63.996,96	R\$ 32.754,99		R\$ 31.241,97	
TOTAL COM BDI (30%)					R\$ 83.196,05	R\$ 42.581,49		R\$ 40.614,56	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ANA PAULA FLORES PERES  
CAU A 35723-5  
Sant'Ana do Livramento, 28 de maio de 2013

---

100,00%  
100,00%  
100,00%  
100,00%  
100,00%  
100,00%  
100,00%  
  
100,00%  
100,00%  
  
100,00%  
  
100,00%  
100,00%  
100,00%  
  
100,00%