



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE
DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva Armour
LOCAL: Rua Serafim Garcia dos Santos - Bairro Armour
ÁREA: 660,00m²
PRAZO: 60 dias
DATA: 27/1/2014
BASE: SINAPI 09-12/2013 - PORTO ALEGRE

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	QUANT.	UN.	PARCIAL	ETAPA 01				ETAPA 02		
1	SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrão Prefeitura (1,20 x 0,85)	1,02	m²	R\$ 337,03	R\$ 337,03	0,28%	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	
1.2	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00)	2,00	m²	R\$ 660,84	R\$ 660,84	0,56%	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	
1.3	74210/1	Barracão de Obra em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, piso argamassa traço 1:6	8,00	m²	R\$ 2.581,18	R\$ 2.581,18	2,18%	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	
1.4	510.8.1.1 (TCPO*)	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras	1,00	un.	R\$ 1.420,77	R\$ 1.420,77	1,20%	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	
1.5	41598	Instalações Provisórias de energia	1,00	un.	R\$ 905,70	R\$ 905,70	0,77%	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	
1.6	74077/1	Locação da Obra	660,00	m²	R\$ 4.255,68	R\$ 4.255,68	3,60%	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	
2		PISO EM CONCRETO ARMADO										
2.1	74164/4	Lastro de pedra britada apiloado (3cm)	19,80	m²	R\$ 1.702,70	R\$ 1.702,70	1,44%	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	
2.2	68053	Lona plástica preta	660,00	m²	R\$ 2.565,42	R\$ 2.565,42	2,17%	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	
2.3	C84212+C85662+I142+I10485+C72887	Piso em concreto usinado 20MPa 7cm de espessura c/ polimento desempenadeira elétrica (84212) , juntas 2X2m, selante elástico juntas (142) e tela de aço (85662) inclus transp areia e brita	660,00	m³	R\$ 51.677,34	R\$ 51.677,34	43,68%	100,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	
2.4	72887	Transporte comercial brita - rodovia pavimentada DMT 120 km	25,86	m³	R\$ 2.783,57	R\$ 2.783,57	2,35%	100,00%	R\$ 1,00	0,00%	0,04%	
2.5	72887	Transporte comercial areia - rodovia pavimentada DMT 100 km	7,55	m³	R\$ 677,24	R\$ 677,24	0,57%	100,00%	R\$ 2,00	0,00%	0,30%	
3		CERCAMENTO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA										
3.1	74244/1 + I567+ I564+I7694	Alambrado para quadra poliesportiva, tela arame galv revest PVC malha 2", est. em tubo de aço galvanizado 80 mm e=4,05mm (verticais) e horizontais cantoneira ferro galv 1x1/8" e barra chata 3/4x1/8"	230,00	m²	R\$ 27.555,84	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 27.555,84	23,29%	100,00%	
3.2	74156/1	Microestacas concreto armado 25 cm 1,10 m profundidade	59,40	m²	R\$ 1.132,53	R\$ 1,00	0,00%	0,09%	R\$ 1.132,53	0,96%	100,00%	
3.3	73346 +73481	Vigas de fundação concreto armado 15X20 cm fck 15 Mpa inclusive escavação	3,18	m²	R\$ 5.857,55	R\$ 2,00	0,00%	0,03%	R\$ 5.857,55	4,95%	100,00%	
4		PINTURA										
4.1	74245/1	Pinturas em piso de concreto com tinta acrílica	660,00	m²	R\$ 6.048,90	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 6.048,90	5,11%	100,00%	
4.2	41595	Demarcação com tinta acrílica	41,00	m²	R\$ 281,42	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 281,42	0,24%	100,00%	
4.3	6067	Pintura esmalte sintético brilhante 2 d inclusive zarcão ld	61,93	m²	R\$ 1.555,44	R\$ 1,00	0,00%	0,06%	R\$ 1.555,44	1,31%	100,00%	
5		EQUIPAMENTOS										
5.1	25398	Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm)	1,00	un.	R\$ 3.236,19	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 3.236,19	2,74%	100,00%	
5.2	25400	Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas	1,00	un.	R\$ 1.314,77	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 1.314,77	1,11%	100,00%	
5.3	25399	Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm)	1,00	un.	R\$ 739,71	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 739,71	0,63%	100,00%	
6		SERVIÇOS FINAIS										
6.1	9537	Limpeza final da obra	660,00	m²	R\$ 1.021,02	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ 1.021,02	0,86%	100,00%	
					R\$ 118.310,84	R\$ 69.571,46	58,80%		R\$ 48.746,38	41,20%		

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL FLÁVIO R. RIBEIRO FERNANDES
CREA RS 175.797
Sant'Ana do Livramento, 27 de janeiro de 2014